

Obra
REFORMA QUADRA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 09/2022 - 23,51%
Piauí
ORSE - 08/2022 -
Sergipe
SEINFRA - 027 -
Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.982,25	100,00% 1.982,25		
2	ESQUADRIAS	100,00% 11.102,15	80,00% 8.881,72	20,00% 2.220,43	
3	REVESTIMENTO E PISO	100,00% 36.718,08	50,00% 18.359,04	50,00% 18.359,04	
4	PINTURA	100,00% 73.015,19		50,00% 36.507,60	50,00% 36.507,60
5	LOUÇAS E METAIS	100,00% 7.785,70			100,00% 7.785,70
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 721,08			100,00% 721,08
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 14.833,72			100,00% 14.833,72
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 5.443,27		50,00% 2.721,64	50,00% 2.721,64
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 55.028,93		20,00% 11.005,79	80,00% 44.023,14
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 1.186,15		100,00% 1.186,15	
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 9.702,71			100,00% 9.702,71
Porcentagem			13,43%	33,1%	53,46%
Custo			29.223,01	72.000,64	116.295,58
Porcentagem Acumulado			13,43%	46,54%	100,0%
Custo Acumulado			29.223,01	101.223,64	217.519,23