

Reforma e ampliação da escola Manoel Cavalcante, com a construção de 4 salas de aula, banheiros, biblioteca e administrativo.

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais						
ESCOLA MANOEL		SINAPI -	23,51%	Não Desonerado:						
CAVALCANTE		10/2022 -		Horista: 111,86%						
		Piauí		Mensalista: 70,63%						
		ORSE -								
		09/2022 -								
		Sergipe								
		SEINFRA -								
		027 - Ceará								
Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		43.976.79	43.976.79							
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	30,00%	60,00%	10,00%					
		194.972.57	58.491.77	116.983.54	19.497.26					
3	SUPERESTRUTURA	100,00%			50,00%	50,00%				
		76.791.04			38.395.52	38.395.52				
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%			20,00%	60,00%	20,00%			
		83.649.02			16.729.80	50.189.41	16.729.80			
5	ESQUADRIAS	100,00%					20,00%	50,00%	30,00%	
		103.334.60					20.666.92	51.667.30	31.000.38	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%			
		209.643.38				104.821.69	104.821.69			
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%					20,00%	50,00%	30,00%	
		222.707.69					44.541.54	111.353.85	66.812.31	
8	SISTEMAS DE PISOS	100,00%					40,00%	40,00%	20,00%	
		173.785.86					69.514.34	69.514.34	34.757.17	
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%						10,00%	70,00%	20,00%
		71.520.58						7.152.06	50.064.41	14.304.12
10	INSTALAÇÃO DE SPLITS	100,00%					50,00%	50,00%		
		15.803.74					7.901.87	7.901.87		
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%								100,00%
		5.596.76								5.596.76
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%			40,00%	30,00%	10,00%	10,00%
		95.771.32		9.577.13			38.308.53	28.731.40	9.577.13	9.577.13
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		73.510.93		14.702.19	14.702.19	14.702.19	7.351.09	7.351.09	7.351.09	7.351.09
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		24.306.26								24.306.26
Porcentagem			7,34%	10,12%	6,4%	14,91%	22,2%	20,33%	14,3%	4,38%
Custo			102.468,56	141.262,86	89.324,77	208.108,81	309.835,79	283.671,91	199.562,49	61.135,36
Porcentagem Acumulado			7,34%	17,47%	23,87%	38,78%	60,99%	81,32%	95,62%	100,0%
Custo Acumulado			102.468,56	243.731,42	333.056,18	541.164,99	851.000,78	1.134.672,6	1.334.235,1	1.395.370,54
								8	7	